HOME HUNTERS | BUSINESS SYSTEM PROPOSAL

تصور متكامل
لإدارة أعمال
Home Hunters

شرح رحلة العميل والمشروع من أول طلب لحد التسليم والصيانة، مع دور كل قسم، ونظام الموافقات والمدفوعات، والتقارير الإدارية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

10	1	1
Departments	Connected System	Complete Case Study

إعداد H Hunters | مقدم إلى Home Hunters

نوفمبر 2026 | الإصدار 1.1

تصوّر مقترح لنطاق النظام وآليات تشغيله، بهدف مناقشة المتطلبات وتأكيدها قبل اعتماد نطاق التنفيذ.

SECTION 02 / SYSTEM DOCUMENT

اقرأ النظام في 5 دقائق

ملخص تنفيذي — الفكرة قبل التفاصيل

إيه اللي هيتغيّر؟

- بيانات العميل والمشروع تُسجَّل مرة واحدة وتنتقل بين الأقسام.
- كل موافقة ومسؤول ودفعة وحركة مواد لها سجل واضح.
- المدير يشوف المبيعات والمشاريع والسيولة والتكاليف والمخاطر من مكان واحد.
- خدمة العميل تستمر بعد التسليم من خلال الضمان والصيانة.

إيه طبيعة الحل؟

- نظام ويب موحّد لشركة Home Hunters، عربي/إنجليزي، يعمل على الكمبيوتر والموبايل.
- 10 Departments بصلاحيات حسب الدور؛ الموظفون فقط يستخدمون الشاشات الداخلية.
- العميل الخارجي يستخدم روابط التوقيع والدفع فقط، دون حساب أو Dashboard.
- تسليم نهائي شامل للنظام، مع إمكانية تنظيم التنفيذ داخليًا على سبرنتات.

كيف تقرأ الوثيقة؟

ابدأ بالصفحات التي تعرض رحلة المشروع والقواعد الأساسية، ثم صفحات الأقسام، وبعدها الـCase Study المتصلة بالأرقام، وأخيرًا الاعتمادات والتبعيات. كل مثال مكتوب للتوضيح ولا يُعتبر نموذج بيانات إلزاميًا ما لم يُعتمد.

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

المقياس الحقيقي للنجاح: هل تعرف الإدارة موقف أي مشروع — فنيًا وماليًا — وتقدر تتابع القرار الصحيح في الوقت المناسب؟

SECTION 03 / SYSTEM DOCUMENT

الفهرس

انتقل للموضوع الذي تحتاج مراجعته

نطاق النظام وقواعده 04

خريطة الأقسام والرحلة 05

السجلات الموحدة والصلاحيات الخارجية 07

شرح الإدارات العشرة 08

خطوات العمل التفصيلية 18

التقارير الإدارية 24

الذكاء الاصطناعي 25

Case Study من البداية للنهاية 26

الموافقات والصلاحيات 34

التكاملات المطلوبة 35

الاختبارات والتسليم 36

قرارات Home Hunters المطلوبة 37

يمكن فتح أي عنوان مباشرة من الـPDF. صفحات الأقسام العشرة تبدأ من 08 إلى 17. وCase Study المتصلة من 26 إلى 33.

SECTION 04 / SYSTEM DOCUMENT

حدود الوثيقة وحالة الاعتماد

فصل واضح بين ما طلبه العميل وما أضيف في التصور المقترح

Original Client Requirements

- نظام يربط 10 Departments، وقواعد تشغيل عبر الأقسام.
- Leads وSales وMarketing وBOQ وTechnical وProjects وInventory وAccounts وHR وMaintenance.
- ست Dashboards أصلية، ودور لكل موظف، وربط البيانات بدل تكرارها.
- كانت هناك خطة تسليم على ثلاث مراحل في الملف الأصلي؛ هذه الوثيقة تقترح تسليمًا نهائيًا شاملًا واحدًا.

Proposed System Features & Clarifications

- التوقيع على كل صفحات Quotation وContract من رابط واحد، ثم التحقق من الدفعة.
- Full Double-Entry Accounting وإجراءات اعتماد مفصّلة وصلاحيات وإشعارات.
- AI Call-to-Ticket وCEO Assistant وPredictive Analytics.
- ربط بيانات حملات Meta وGoogle، وإجراءات أمان واستيراد بيانات واختبارات قبول.

فصل مهم قبل الإرسال

كل القواعد الإضافية هنا جزء من **Proposed Scope** المطروح لاعتماد Home Hunters، وليست موافقة رسمية مُوقّعة. استبعاد Formal Employee Performance Evaluation مقترح ويحتاج موافقة كتابية لأنه ورد بالطلب الأصلي.

خارج ما نفترضه الآن

لا نفترض وجود Native Mobile App، أو منصة للعميل، أو اختيار Tech Stack أو Payment Gateway أو PBX معين، أو سعر ومدة تنفيذ متفق عليهما. كما لا نفترض السماح بمشروع يجمع Smart Home وELV إلا بعد اعتماد قاعدة التصنيف.

SECTION 05 / SYSTEM DOCUMENT

خريطة الأقسام العشرة

نظام واحد — كل Department له لون ثابت في الخطوات والتقارير

- **Management**
- **Marketing**
- **Sales / CRM**
- **Pre-Sales & Estimation**
- **Technical**
- **Project Management**
- **Procurement & Store**
- **Accounts & Finance**
- **HR & Administration**
- **Customer Service & Maintenance**

المعلومة التي تربطهم

Materials → Project ID → Payment → Quotation + Contract → Survey & BOQ → Opportunity ID → Customer ID → Tasks & Handover & Maintenance.

كل قسم يضيف على نفس السجلات حسب صلاحياته؛ لا يعيد إنشاء عميل أو مشروع جديد كل مرة.

الفرق بين اللون والصلاحية

اللون يوضح القسم صاحب العملية، لكن رؤية البيانات أو اعتمادها تحكمها صلاحيات المستخدم، وليست ألوان الكروت.

SECTION 06 / SYSTEM DOCUMENT

رحلة المشروع من أول اتصال لحد الصيانة

تسلسل منطقي؛ بعض الإجراءات تتم بالتوازي أثناء التنفيذ

01 Marketing / Sales
الموظف يختار Smart Home أو ELV ويسجل Lead يدويًا.

02 Sales / CRM
Sales Manager يعيّن المسؤول وSales Engineer يسجل المتابعات.

03 Pre-Sales & Estimation
Site Survey وBOQ ومرفقات الموقع.

04 Technical
Technical Manager يعتمد BOQ أو يعيده للتعديل.

05 Sales / CRM
إعداد Quotation وجدول الدفعات، ومراجعة Accounts.

06 Management
GM يعتمد العرض قبل الإرسال.

07 Customer — External
موافقة شفهية ثم رابط واحد لتوقيع كل صفحة من Quotation وContract.

08 Accounts & Finance
رابط الدفع وتأكيد تحصيل الدفعة المطلوبة.

09 Project Management
إنشاء Project ID مرة واحدة وتحديد الخطة والميزانية.

10 Technical
اعتماد التوزيع الفني، Material Requests، التنفيذ والاختبار.

11 Procurement & Store
توفر/شراء/صرف/إرجاع المواد وفق الصلاحيات.

12 Accounts & Finance
فواتير وتحصلات ومصروفات وتكلفة المشروع.

13 Project Management
اعتماد التقدم، ثم تسليم بشهادة موقعة.

14 Customer Service & Maintenance
Warranty وAMC وTickets وSLA.

أهم بوابتين

لا يخرج Quotation غير معتمد فنيًا وتجاريًا، ولا يُنشأ Project قبل اكتمال التوقيعات المطلوبة وتأكيد أول دفعة مستحقة لبدء التنفيذ.

SECTION 07 / SYSTEM DOCUMENT

سجل واحد بدل ملفات كثيرة

نموذج مبسط لطريقة انتقال البيانات من قسم لآخر

السجل	قيمة توضيحية	استخدامه
Customer	CUS-001 / Ahmed Salem	بيانات العميل الأساسية دون تكرار.
Opportunity	OP-2026-001 / Smart Home	الطلب والحملة والمتابعة والمسؤول.
Survey	SV-001 / Dubai Hills	موقع وصور وقياسات ومتطلبات.
BOQ	BOQ-001 / v1 / Approved	أصناف وكميات وتكاليف ووثائق فنية.
Quotation + Contract	QT-001 / CTR-001	الإجمالي وجدول الدفعات والنسخ والتوقيعات.
Payment	PAY-001 / AED 10,500	إثبات التحصيل والحالة والتاريخ.
Project	PRJ-2026-001	مرجع التنفيذ والمواد والمهام والمصاريف.
Service Ticket	TKT-001 / Sensor Fault	مرجع المشروع والضمان والتدخل والصيانة.

قواعد جودة البيانات

- منع تكرار العميل أو الدفع أو المشروع عند تكرار نفس الحدث.
- Version History للتعديلات التي تغير التكلفة أو الموافقة.
- Audit Log للموافقات والتغييرات الحساسة.

حدود العميل الخارجية

- لا يملك Login أو Customer Portal أو صلاحية الاطلاع على الشاشات الداخلية.
- يستقبل Signing Link وPayment Link فقط؛ ويمكن توقيع Handover Certificate إلكترونيًا.
- B2C: SMS | B2B: Email | لا WhatsApp في التواصل الخارجي المقترح.

SECTION 08 / DEPARTMENT

Sales / CRM — من الطلب إلى عرض السعر المعتمد

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Sales / CRM

يسجل الموظف الفرصة، يتابع العميل، وينقل احتياجه للفريق الفني والتجاري.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Project Type	Smart Home	يختاره موظف Sales أو Marketing
Lead Name / Phone	Ahmed Salem / +971 5X XXX XXXX	التواصل والتحقق من التكرار
Lead Source	Instagram Campaign MKT-004	ربط التسويق بالمبيعات
Assigned Engineer	SE-03	من المسؤول عن المتابعة
Next Follow-up	12 Nov 2026	تذكير وتصعيد عدم المتابعة
Opportunity Stage	Site Survey	مكان الفرصة في Pipeline

Business Rules

- Lead إدخال يدوي فقط من Marketing أو Sales.
- Sales Manager يوزع ويعيد توزيع الـLeads ويحفظ تاريخ التعديل.
- Sales Engineer يرى فرصه؛ مديره يرى فريقه.
- Sales يصيغ Quotation التجاري من BOQ معتمد ويضع Payment Schedule؛ GM يعتمد قبل الإرسال.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: Pre-Sales يستلم طلب معاينة موثقًا؛ Accounts تراجع جدول الدفعات؛ Management تستلم العرض للاعتماد.

Report:
Sales Pipeline / Follow-up Aging / Quotation Conversion

فايدة مباشرة: يعرف المدير فرص البيع المتعثرة والمسؤول عن متابعة كل عميل.

SECTION 09 / DEPARTMENT

Marketing — حملات قابلة للربط بنتائج البيع

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Marketing

إدارة الأنشطة والحملات وقياس نتائجها، مع انتقال الفرص للـSales.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Campaign ID	MKT-004	ربط Lead بالحملة
Channel	Instagram / Meta Ads	مصدر الحملة
Budget / Spend	AED 5,000 / 3,250	الميزانية والإنفاق
Impressions / Clicks	36,000 / 1,400	مؤشرات الأداء
Manual Leads	18	فرص أدخلها الموظفون
Linked Opportunities	7	إسناد النتائج حيث تتوفر بيانات صحيحة

Business Rules

- Content / Social / Paid Ads / SEO / Website ضمن النشاط الأصلي.
- تكاملات مقترحة Meta Ads وGoogle Ads API Analytics تتطلب حسابات وصلاحيات.
- الـLead نفسه لا يدخل تلقائيًا من الحملات؛ الموظف يسجله.
- CPL وROAS تظهر فقط إذا أمكن ربط البيانات على نحو موثوق.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: Sales يستلم السجل والـLead Source لقياس جودة الفرص والمتابعة.

Report:
Campaign Performance / Cost per Lead / Conversion

فايدة مباشرة: يعرف التسويق أي الحملات تستحق الاستمرار من غير نسب إسناد مختلقة.

SECTION 10 / DEPARTMENT

Pre-Sales & Estimation — من زيارة الموقع إلى تكلفة يمكن الدفاع عنها

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Pre-Sales & Estimation

المعاينة وتصميم النظام وتجهيز BOQ وShop Drawings والمواصفات.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Survey ID	SV-001	مرجع الزيارة
Site / Contact	Dubai Hills / Ahmed	الموقع وصاحب الطلب
Systems	Smart Lighting / Sensors	نطاق الأجهزة
BOQ Version	BOQ-001 v1	سجل التغييرات
Estimated Cost	AED 16,500	تكلفة المواد والعمالة وأخرى
Approval Status	Technical Manager: Approved	بوابة قبل التسعير

Business Rules

- يسجل المهندس الصور والقياسات والملاحظات.
- BOQ يضم أصنافًا وكميات وتكلفة وحدة وإجماليًا وملفات فنية.
- Technical Manager يعتمد أو يرفض مع سبب؛ لا يُحوَّل عرض غير معتمد للتسعير.
- يدعم تصنيف الأنظمة الأصلية: Smart Home وCCTV وAccess Control وVideo Intercom وNetworking وغيرها.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: Sales يستلم BOQ المعتمد وتكلفته لإعداد السعر التجاري؛ Technical يستلم التفاصيل لاحقًا.

Report: BOQ Cost / Revisions / Survey Turnaround

فايدة مباشرة: تقليل أخطاء التسعير وإظهار أثر أي تغيير قبل اعتماد العرض.

SECTION 11 / DEPARTMENT

Technical — تنفيذ موثّق واختبارات قابلة للمراجعة

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Technical

الفريق الفني ينفّذ ويرفع النتائج؛ الاعتمادات لا تتم بالانطباع.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Task ID	TASK-021	المهمة والمشروع
Assigned Team	ENG-04 / TECH-07	المسؤولون
Planned / Actual	20 Nov / 23 Nov	قياس الانحراف
Material Request	MR-005 / 8 Sensors	طلب بلا رؤية رصيد المخزن
Test Result	Lighting Test: Pass	سجل Testing & Commissioning
QC Approval	Technical Manager	شرط قبل التسليم

Business Rules

- Project Manager يحدد فريق العمل، وTechnical Manager يعتمد التوزيع الفني.
- المهندس يطلب المواد حسب المشروع ولا يرى رصيد المخزن.
- يسجل Tasks وكميات BOQ المنفذة؛ PM يراجع واعتماد التقدم.
- تأخر المهمة يُنبه، وإذا استمر 3 أيام يتصعّد لـTechnical Manager.
- نتيجة اختبار إلزامي فاشلة تمنع التسليم النهائي.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: Procurement يستلم المواد المطلوبة؛ PM يستلم نسب التقدم ونتائج QC.

Report:
Technical Progress / Failed Tests / Delay Reasons

فايدة مباشرة: معرفة جودة التنفيذ وأسباب التأخر بدل الاكتفاء بنسبة إنجاز عامة.

SECTION 12 / DEPARTMENT

Project Management — تخطيط مشروع واحد بجدول وميزانية ومهام

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Project Management

المسؤول عن الربط بين العقد والتنفيذ والموارد والاختبارات والتسليم.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Project ID	PRJ-2026-001	يُنشأ مرة واحدة بعد البوابة المالية
Start / Target	16 Nov / 14 Dec	البرنامج الزمني
Budget Baseline	AED 16,500	ميزانية تقديرية
Milestones	Installation / Commissioning	مراحل قابلة للقياس
Actual Progress	75% Approved	من أعمال معتمدة لا تقديرات عشوائية
Handover Certificate	HC-001 / Signed	سجل التسليم النهائي

Business Rules

- يربط العقد وBOQ بالمهام والموارد والتكاليف.
- يعتمد PM نسب التقدم بعد مراجعة ما سجله الفني.
- إدارة التأخير مع السبب والمالك وخطة المعالجة.
- تنسيق العميل والاستشاري وتوثيق التسليم الإلكتروني.
- لا Completed قبل نجاح اختبارات إلزامية وشهادة تسليم موقعة.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: Technical وProcurement وAccounts يشاركون نفس Project ID والتواريخ المعتمدة.

Report:
Planned vs Actual / Delayed Projects / Budget Usage

فايدة مباشرة: أول نقطة يتعرف منها المدير على المشاريع المعرضة للتأخير.

SECTION 13 / DEPARTMENT

Procurement & Store — المواد تحت رقابة المخزن والاعتماد

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Procurement & Store

مخزن رئيسي واحد وصرف للمشاريع وشراء مبني على الحاجة.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Request ID	MR-005	مرتبط بمشروع
Requested Quantity	8 Sensors	احتياج فني
Available Stock	5 Sensors	يظهر لـProcurement فقط
Shortage	3 Sensors	يحتاج شراء أو خطة توريد
PO / Supplier	PO-018 / SUP-06	الطلب والمورد
Stock Issue	ISS-010 / 5 Sensors	حركة تكلفة قابلة للتتبع

Business Rules

- Procurement فقط يرى الأرصدة ويدير Stock In/Out/ Returns.
- Procurement Manager يعتمد الشراء وإرجاع المخزون وفق القواعد.
- Partial Delivery / PO / Supplier Comparison / RFQ / Direct-to-Site.
- Minimum Stock ينشئ Draft PR فقط؛ لا شراء آلي من دون اعتماد.
- المهندس يؤكد الاستلام المادي في الموقع بلا صلاحية تعديل المخزن.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: Accounts يستلم التكلفة والالتزامات؛ PM يعرف العجز وأثر التوريد.

Report:
Shortage / Supplier Delays / Inventory Valuation

فايدة مباشرة: منع الرصيد السالب وتقدير تأثير نقص المواد على موعد المشروع.

SECTION 14 / DEPARTMENT

Accounts & Finance — فلوس الشركة منفصلة عن إيرادها وربحها

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Accounts & Finance

دفعات العملاء والموردين والمصروفات والأستاذ العام في نظام متكامل.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Contract Value	AED 25,000 excl. VAT	القيمة التجارية
VAT Example	AED 1,250	بحسب التصنيف الضريبي
First Collection	AED 10,500	تحصيل مؤكد
Outstanding	AED 15,750 initially	أقساط لم تُحصّل بعد
Project Actual Cost	AED 16,500	مواد + عمالة + مصروفات
Profit Estimate	AED 8,500 / 34%	قبل البنود والتسويات اللاحقة

Business Rules

- Full Accounting المقترح: Chart of Accounts / GL / Double Entry / AR / AP.
- فواتير ضريبية بحسب المعاملة؛ VAT 5% حين ينطبق، وقد تكون صفرية أو معفاة أو خارج النطاق.
- المحاسب يؤكد السداد اليدوي؛ Gateway Webhook يؤكد السداد الإلكتروني بعد التحقق.
- GM يوافق على المدفوعات الصادرة؛ Accounts ينفذ ويثبت.
- VAT / Payroll / Petty Cash / Bank Reconciliation / P&L / Balance Sheet / Cash Flow.
- المبلغ المُحصّل ≠ Recognized Revenue ≠ Sales Value.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: كل دفعة وحركة مخزون ورواتب ومصروف تؤثر في تقارير الإدارة حسب القواعد المحاسبية.

Report:
AR Aging / Project Profitability / Cash Flow / P&L

فايدة مباشرة: يعرف المدير الربحية والسيولة والالتزامات من دون خلطها.

SECTION 15 / DEPARTMENT

HR & Administration — الناس والرواتب والتوافر والوثائق

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

HR & Administration

ملفات موظفين ورواتب وإجازات وحضور وأصول وعهد.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Employee ID	EMP-014	مرجع الموظف
Department	Technical	قسم واحد للموظف
Attendance	Biometric / HR / Excel	مصدر مسجل
Leave Request	LR-008 / 2 days	يُراجع Department Manager ثم HR
Payroll Period	Nov 2026	كشوف الرواتب
Visa Expiry	15 Feb 2027	تنبيه انتهاء المستند

Business Rules

- HR وحده يصحح الحضور مع السبب وAudit Log.
- الحضور من Biometric حسب التوافق أو HR Manual أو Excel Preview.
- HR Manager يعتمد Payroll، وAccounts يصرف WPS/Bank أو Manual وفق الضوابط.
- Visa / Employee Assets / Training / Recruitment & Contract Expiry.
- وثائق الموظف وPayslip لا يراها أو ينزلها إلا HR حسب القاعدة المقترحة.
- Formal Performance Evaluation ورد في الأصل؛ الاستبعاد المقترح يحتاج موافقة كتابية.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: PM يستفيد من بيانات التوافر والإجازات دون إعطاء HR صلاحية توزيع الفنيين.

Report:
Leave Balances / Payroll Cost / Document Expiry

فايدة مباشرة: تقليل تضارب الموارد وحفظ الصلاحيات على الملفات الحساسة.

SECTION 16 / DEPARTMENT

Customer Service & Maintenance — الخدمة تبدأ بعد التسليم ولا تنتهي به

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Customer Service & Maintenance

بلاغات وصيانة وقائية وتصحيحية وضمان وAMC وSLA.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Ticket ID	TKT-001	مرجع موحد
Customer / Project	Ahmed / PRJ-2026-001	استرجاع بيانات المشروع
Issue	Living-room sensor offline	وصف العطل
Priority	High	يحددها المسؤول
Response SLA	4 business hours	وقت استجابة لا زمن إصلاح
Status / Closure	Resolved / Customer Confirmed	توثيق تحقق خدمة العملاء

Business Rules

- Agent يفتح Ticket يدويًا؛ AI Call-to-Ticket لمكالمات الصيانة فقط مع مراجعة.
- Maintenance Manager يحدد الأولوية ويعيّن الفني.
- SLA ضمن ساعات العمل: Critical ساعة، High أربع ساعات، Medium/Low يوم عمل؛ قابلة للضبط.
- Customer Service يتأكد من الحل قبل الإغلاق.
- Warranty/AMC بالمدة الفعلية وتنبيهات قبل 30/15/7 أيام.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: Service Ticket مرتبط بالعقد والأجهزة وProject ID وسجل الضمان.

Report:
Ticket Response / SLA Breaches / Repeat Faults

فايدة مباشرة: تتبع جودة خدمة ما بعد البيع بدل فقد تاريخ العميل.

SECTION 17 / DEPARTMENT

Management — شاشة القرار — وليس إدخال البيانات مرة أخرى

شرح وظيفي: بيانات نموذجية، قواعد التشغيل، نتيجة العملية، وتأثيرها

Management

CEO وGM يشاهدان الصورة الشاملة ويعتمدان حسب الصلاحية.

مثال البيانات داخل الشاشة

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Sales Pipeline	New / Negotiation / Won	فرص البيع الحالية
Collections	Received / Outstanding	ما دخل فعليًا وما لم يُحصل
Projects	Open / Delayed / Completed	ضغط التنفيذ
Budget Risk	Material shortage on PRJ-001	سبب الإنذار
Maintenance SLA	Open / Breached	جودة الخدمة
CEO AI Question	Why is PRJ-001 delayed?	إجابة Read-only مرتبطة بالمصدر

Business Rules

- CEO Dashboard يغطي الأقسام المسموح بها والمبيعات والإيرادات والتكاليف والمخاطر.
- GM يعتمد Quotation والمدفوعات الصادرة والـVariations المالية.
- Drill-down من رقم التقرير إلى سجل العميل أو المشروع المعني.
- CEO AI Assistant يقرأ ويشرح فقط؛ لا يصرف ولا يوافق ولا يغيّر البيانات.
- Predictive Analytics إن توفرت البيانات، مع احتمالية وثقة وحدود واضحة.

Handoff & Management Value

ينتقل إلى: المدير يتلقى مؤشرات موثقة من Sales وFinance وTechnical وPM وProcurement وHR وMaintenance.

Report:
Overall Company / Department Performance / Risk Alerts

فايدة مباشرة: إدارة القرار قبل وقوع الأزمة بدل متابعة أرقام منفصلة.

SECTION 18 / SYSTEM DOCUMENT

التسجيل والمتابعة والمعاينة

تفاصيل الخطوات الأولى ونقاط الاستلام

Step 01 — Lead Registration

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Project Type	Smart Home	الموظف يحدد نوع الخدمة
Customer Type	B2C	قناة التواصل
Customer / Mobile	Ahmed / +971...	التواصل ومنع التكرار
Source / Notes	Instagram / Smart Lighting	خلفية الطلب

التسجيل يدوي بواسطة Marketing أو Sales؛ العميل لا يختار شيئًا داخل السيستم.

Step 02 — Qualification & Survey

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Assigned To	Sales Engineer SE-03	تعيين من Sales Manager
Follow-up	Nov / Site 12 visit	مهمة واجبة المتابعة
Survey Location	Dubai Hills	عنوان الزيارة
Survey Files	Photos / Notes	ملفات للـPre-Sales

لا يتم انتقال المعاينة بشكل شفهي فقط؛ تُرسل مهمة تحمل المرجع والمرفقات.

01 Sales records Lead

Lead ID جديد بعد فحص التكرار

02 Manager assigns

Owner وموعد متابعة

03 Pre-Sales surveys

زيارة وصور وملاحظات

04 Technical reviews

تبدأ بوابة BOQ

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

بدل أن يرسل Sales صورًا وتفاصيل متناثرة، يستلم Pre-Sales سجلًا واحدًا يمكن الرجوع إليه.

SECTION 19 / SYSTEM DOCUMENT

Quotation و BOQ

من التكلفة الفنية إلى السعر التجاري دون خلط

BOQ — مثال تفصيلي

البند	كمية × تكلفة وحدة	التكلفة التقديرية
Smart Sensors 8	350 × 8	AED 2,800
Smart Switches 12	250 × 12	AED 3,000
Controllers 2	1,600 × 2	AED 3,200
Network Kit 1	2,200 × 1	AED 2,200
Materials Cost	—	AED 11,200
Direct Labor + Other	800 + 4,500	AED 5,300
Total Estimated Cost	—	AED 16,500

Pre-Sales & Technical

- Pre-Sales يضع BOQ وصوره ونسخته.
- Technical Manager يعتمد أو يعيد للتعديل مع سبب.
- تعديل الأصناف يعيد حساب التكلفة ويُحفظ Version History.

Sales & Management

- Sales يستخدم BOQ المعتمد لإعداد السعر التجاري.
- Accounts يراجع أثر جدول الدفعات وشروطه.
- GM يعتمد Quotation النهائي قبل الإرسال.

لا تخلط بين الرقمين

AED 16,500 تكلفة تقديرية للمشروع، وليست سعر البيع. سعر بيع المثال AED 25,000 قبل الضريبة.

SECTION 20 / SYSTEM DOCUMENT

التوقيع والإرسال وقواعد الوصول

خطوات العميل الخارجية بدون Customer Portal

01 Verbal Acceptance

Sales يسجل موافقة العميل الشفهية كتقدم تجاري؛ لا بديل للتوقيع.

02 One Secure Signing Link

رابط واحد يحتوي Quotation وContract في نفس التجربة.

03 Page-by-page Signing

كل صفحة من المستندين يجب توقيعها وفق المتطلبات المقترحة.

04 Document Validation

حالة كل صفحة والنسخة والطابع الزمني وإثبات العملية.

05 Payment Link

بعد اكتمال التوقيع يصل للعميل رابط الدفع للقسط المطلوب.

06 Payment Confirmed

Accounts أو Gateway يتحقق؛ عندها يُفتح المشروع.

قنوات التواصل

- B2C: إرسال SMS بالروابط والتحديثات الخارجية.
- B2B: إرسال Email بالروابط والتحديثات الخارجية.
- لا WhatsApp ضمن قنوات التواصل الخارجي المحددة.

المطلوب قانونيًا

- مراجعة قانونية لصيغ Quotation وContract وحجية توقيع كل صفحة.
- حسم مزود التوقيع وآلية إثبات الهوية والتوثيق والحفظ.
- لا نعتبر الموافقة الشفهية وحدها اعتمادًا تعاقديًا نهائيًا.

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

السجلات توقّع وتُحفظ نسخها، ولا يسمح النظام بتجاوز خطوة الدفع الأولى قبل إنشاء Project.

SECTION 21 / SYSTEM DOCUMENT

جدول الدفعات والتحصيل

الأقساط لا تعني أنها دخلت البنك أو أصبحت إيرادًا محاسبيًا

Contract ex. VAT	VAT example 5%	Total contract
25,000 AED	1,250 AED	26,250 AED

القسط	التاريخ التوضيحي	المبلغ	الحالة في الـCase Study
Advance — 40%	Nov 16	AED 10,500	Verified — يفتح المشروع
Second — 40%	Dec 03	AED 10,500	دُفع Dec 07، متأخر 4 أيام
Final — 20%	Dec 14	AED 5,250	تم تحصيله وفق مثال الإغلاق

كيف يؤكد السيستم السداد؟

- Gateway: تحقق من إشعار الخادم والمبلغ والمرجع، ومنع التكرار Idempotency.
- Manual: إثبات سداد ومراجعة/تأكيد Accountant.
- تسجيل Partial / Failed / Refund مع تسويات صحيحة.

التنبيهات والتغييرات

- قبل الاستحقاق 3 أيام، يوم الاستحقاق، ثم تنبيهات التأخر وكل 3 أيام.
- التأخير لا يوقف مشروعًا قائمًا تلقائيًا.
- تغيير الجدول: GM → Accounts → Sales → موافقة موثقة من العميل.

فصل محاسبي لازم

Contract Value (قيمة العقد) ≠ Cash Collection (تحصيل) ≠ Recognized Revenue (إيراد معترف به). إصدار الفواتير وVAT يخضع للقواعد الصحيحة.

SECTION 22 / SYSTEM DOCUMENT

التنفيذ والمشتريات والـQC

خط سير من 8 أجهزة مطلوبة إلى اختبار معتمد

Required	Available	Shortage
8	5	3

01 Technical Request

MR-005 على PRJ-001، دون عرض رصيد المخزن للمهندس.

02 Procurement Check

المسؤول وحده يشوف 5 متاحة ويحسب عجز 3.

03 Manager Approval

Procurement Manager يعتمد إجراءات الشراء.

04 Stock Issue & PO

صرف 5 المتاحة حسب الموافقة، وPO لتوريد 3.

05 Project Execution

تسجل المهام والكميات والوقت الفعلي.

06 Delay Escalation

أسباب تأخر 3 أيام وخطة معالجة، والتصعيد بعد 3 أيام.

07 Testing & QC

Technical Manager يعتمد نتائج الاختبار.

08 Handover

PM ينظم التسليم وشهادة توقيع العميل.

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

البيانات المخزنية والتأخير والشراء والتكلفة مرتبطة بنفس Project ID؛ ما فيش معاملة منفصلة من غير أثر واضح.

SECTION 23 / SYSTEM DOCUMENT

المحاسبة وتكلفة المشروع

كيف تتحول الحركات اليومية إلى صورة مالية قابلة للمراجعة

البند	قيمة المثال	تفسيره
Material Cost	AED 11,200	تكاليف المواد المصروفة للمشروع.
Direct Labor	AED 4,500	تكلفة ساعات/عمل مُثبتة وفق السياسة.
Other Costs	AED 800	مصروفات مرتبطة بالمشروع.
Total Actual/Illustrative Cost	AED 16,500	إجمالي افتراضي عند اكتمال التسجيل.
Sales Price ex. VAT	AED 25,000	قيمة العقد قبل الضريبة.
Estimated Gross Profit	AED 8,500	16,500 − 25,000.
Illustrative Margin	34%	8,500 ÷ 25,000.

Full Accounting — Proposed

- General Ledger وChart of Accounts وDouble-Entry مع قيود متوازنة.
- AR/AP وInvoices وBank/Cash وPetty Cash وReconciliation.
- Payroll وSupplier Payments وVAT Reports وP&L وBalance Sheet.

Governance

- GM يعتمد جميع المدفوعات الصادرة، وAccounts ينفذ ويسجل الإثبات.
- منع حذف Posted Journals؛ استخدام عكس/تسويات مع سجل تدقيق.
- سياسة الاعتراف بالإيراد وتقييم المخزون واعتماد الحسابات مسؤولية مالية متخصصة.

دقة صياغة الربح

الـ8,500 AED «ربح تقديري داخل المثال» بعد استكمال التكاليف المباشرة المذكورة وقبل أي تسويات إضافية، وليس صافي ربح الشركة.

SECTION 24 / SYSTEM DOCUMENT

التقارير: من البيانات إلى القرار

الهدف مش Dashboard جميلة؛ الهدف قرار مرتبط بسجل موثوق

التقرير	مصدره	سؤال المدير	إجراء محتمل
Sales Pipeline	Leads + Follow-ups + Won/Lost	مين محتاج متابعة؟	إعادة توزيع ومتابعة الفرص.
Marketing Performance	Campaign + Spend + Lead Source	أنهي قناة بتجيب فرص؟	مراجعة ميزانية الحملات.
Project Delay	Tasks + Planned vs Actual	أنهي مهمة متأخرة وليه؟	خطة معالجة وتصعيد.
Material Shortage	MR + Inventory + Supplier ETA	نقص 3 أجهزة هيأثر على مين؟	تعجيل التوريد أو إعادة الجدولة.
AR Aging	Invoice/Installment + Collection	أنهي دفعة متأخرة؟	متابعة تحصيل من Accounts.
Project Profitability	Contract + Actual Costs	المشروع كسبان كام؟	مراجعة الانحراف والتسعير.
Maintenance SLA	Tickets + Work Calendar	إيه البلاغات المتأخرة؟	إعادة توزيع الفنيين.

الـ6 Dashboards الأصلية

Sales Performance | Marketing Performance | Technical Operations | Project Management | Financial | Overall Company Performance

التقارير الإضافية بتفاصيل الأقسام وأزرار Drill-down وFilters وExport/PDF/Excel معتمدة كنطاق مقترح إلى حين مراجعة Home Hunters.

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

المدير لا يرى رقمًا منفصلًا؛ يضغط للوصول إلى المشروع أو الدفعة أو الطلب الذي كوّن الرقم.

SECTION 25 / SYSTEM DOCUMENT

AI في الأماكن اللي يضيف فيها قيمة

تمييز واضح بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة التقليدية

AI Call-to-Ticket — Customer Service & Maintenance

عند وجود تسجيل مكالمة صيانة متاح قانونيًا، يتم تحويل الصوت إلى نص، واستخراج ملخص العطل والجهاز والموقع والأولوية المقترحة، ثم إنشاء Draft Ticket أو Ticket تحت مراجعة الموظف. **ليس لمكالمات Sales.**

Predictive Analytics — PM / Procurement / Finance

يتوقع احتمالية تأخر مشروع أو تجاوز Budget أو نقص مخزون أو ضغط Cash Flow بالاعتماد على بيانات موثوقة. يذكر سبب المؤشر والثقة والحدود. عند نقص البيانات التاريخية يبدأ Rule-based ولا يدّعي توقعات دقيقة.

CEO AI Assistant — Management

يسأل المدير «ليه مشروع أحمد متأخر؟» فيرد من مهام المشروع والمواد والدفعات المعتمدة، ويُظهر مراجع الإجابة ضمن صلاحياته. **Read-only:** لا يعدّل عقودًا ولا يدفع ولا يعتمد مشتريات.

دي Automation وليست AI

- حساب نقص المخزون = المطلوب − المتاح.
- تذكير موعد القسط والتصعيد بعد موعد محدد.
- منع إنشاء المشروع قبل تحقق شرط التوقيع والدفعة.

ضوابط لازمة

- مراجعة بشرية للنتائج والتذاكر.
- خصوصية المكالمات والموافقات وفترات الاحتفاظ.
- إظهار احتمال الخطأ والثقة ومصادر البيانات.

SECTION 26 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | العميل وصل لأول مرة

قصة افتراضية واحدة تثبت حركة البيانات بين الأقسام

Dubai Hills Villa	Smart Home	OP-2026-001	Ahmed Salem

Marketing / Sales · 01

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Created By	Sales Employee SE-03	ليس العميل
Project Type	Smart Home	اختيار أولي من الموظف
Source	Instagram / MKT-004	مصدر الفرصة
Need	Lighting & Smart Sensors	احتياج العميل

تُراجع تكرارات العميل ويُنشأ Lead ID.

Sales / Pre-Sales · 02

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Assigned By	Sales Manager	توزيع ومراجعة
Survey Request	SV-001	طلب المعاينة
Survey Date	Nov 12	مثال توضيحي
Deliverable	Photos + Technical Notes	مدخل BOQ

Pre-Sales يستلم مهمة تحتوي مرجع العميل ومكان الزيارة.

System Difference

قبل الربط قد تتفرق المتابعات في محادثات وملفات؛ مع النظام المقترح تظهر كفرصة واحدة بتاريخ ومسؤول ومرفقات، فيقدر المدير يراجع التحويل من حملة إلى معاينة.

AI هنا؟

لا يلزم AI لتسجيل Lead أو توزيعها أو حساب مواعيد Follow-up. دي وظيفة النظام العادي.

SECTION 27 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | المعاينة ثم عرض السعر

الأرقام تنتقل من BOQ معتمد إلى Quotation واضح

BOQ Item	حساب التكلفة	قيمة المثال
Smart Sensors	AED 350 × 8	AED 2,800
Smart Switches	AED 250 × 12	AED 3,000
Controllers	AED 1,600 × 2	AED 3,200
Network Kit	AED 2,200 × 1	AED 2,200
مواد	—	AED 11,200
عمالة ومصروفات	800 + 4,500	AED 5,300
Estimated Cost	—	AED 16,500

01 Pre-Sales

يعدّ BOQ والصور والنسخة.

02 Technical Manager

يعتمد BOQ أو يعيده بتعليق.

03 Sales

يعد Quotation بقيمة AED 25,000 قبل VAT.

04 Accounts + GM

مراجعة الجدول التجاري واعتماد العرض.

الفرق اللي عمله السيستم

العرض لا يعتمد على سعر عشوائي؛ Sales يربطه بنسخة BOQ معتمدة يمكن مراجعتها عند أي طلب تعديل.

SECTION 28 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | العميل يوقّع ويدفع

العميل طرف خارجي؛ الموظفون يتحكمون في سير العمل

01 Sales logs verbal agreement

موافقة شفهية للتقدم إلى التوقيع، لا تغني عن توقيع العقد.

02 SMS Signing Link

رابط واحد إلى Quotation + Contract، وتوقيع كل صفحة.

03 Signing Verified

تأكيد اكتمال الصفحات وحفظ سجل الأحداث والنسخ.

04 Payment Link

SMS برابط سداد القسط الأول AED 10,500.

05 Payment Verified

Accounts/Gateway يثبت التحصيل ويربطه بالعقد.

06 Project Created Once

إنشاء PRJ-2026-001 مرة واحدة وبمرجع السداد.

Contract ex. VAT	Contract inc. VAT	First Collected
25,000	26,250	10,500

لو العميل أغلق الرابط ولم يكمل التوقيع

تبقى الحالة Pending Signature، ولا يتحول السجل إلى مشروع. ولو أُعيد Webhook لا يتكرر التحصيل أو المشروع.

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

الموافقات والمدفوعات ليست مجرد كلام بين الموظفين؛ لها دليل وحالة واضحة قبل بداية الالتزام التشغيلي.

SECTION 29 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | التنفيذ يكشف نقص مواد

الـProject ID يصبح مرجع المهام والمواد والشراء

PRJ-2026-001	Budget: AED 16,500	PM Assigned

Required Sensors	In Stock	Shortage
8	5	3

02 Technical

يرسل MR-005 بطلب 8 أجهزة، ولا يرى رصيد المخزن.

01 Project Management

PM يضع خطة التنفيذ وطلب الفريق؛ Technical Manager يعتمد التوزيع.

04 Procurement Manager

يعتمد شراء الناقص حسب صلاحياته.

03 Procurement

يرى 5 أجهزة، ويحدد عجز 3، ويجهز RFQ/PO.

06 Finance

يتلقى حركة تكلفة المواد والتزامات الشراء حسب السياسة.

05 Delivery & Issue

توثيق صرف المتاح ثم استلام الباقي وربطه بالمشروع.

الفرق والـAI

System: حساب العجز وإجراءات الشراء وموافقتها؛ دي Automation عادية. **AI Predictive:** لو لدى الشركة بيانات عن تأخير الموردين وتواريخ المهام، يمكن تنبيه PM باحتمال تأخر التركيب مع تفسير الأسباب.

SECTION 30 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | تأخير 3 أيام ثم تسليم صحيح

المشكلة تُسجّل مع سبب وخطة، وليس مجرد نسبة مئوية

البيان	المثال	الأثر
Task	Install Smart Sensors	تركيب الوحدات المتبقية.
Planned Finish	Nov 2026 20	الموعد المخطط في المثال.
Actual Finish	Nov 2026 23	تأخير 3 أيام.
Cause	Sensors arrived late 3	سبب مرتبط بطلب شراء.
Corrective Action	Expedite + Reschedule	خطة ينفذها المسؤول.
Escalation	PM → Technical Manager	بعد 3 أيام وفق القاعدة المقترحة.
QC / Testing	Mandatory checks: Passed	اعتماد الفني قبل Completed.

إدارة التأخير

- PM يرى Planned vs Actual لكل مهمة.
- يعرف أي طلب شراء مرتبط بالمهمة.
- يطلب Corrective Action ويصعّد عند اللزوم.

التسليم الفعلي

- Technical يسجل الاختبارات وTechnical Manager يعتمد النتائج.
- PM ينظم Handover Certificate والتوقيع الإلكتروني للعميل.
- فشل اختبار إلزامي يمنع Completed.

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

التقرير لا يقول «المشروع متأخر» فقط؛ يقول «متأخر 3 أيام بسبب توريد 3 أجهزة» ومن المسؤول عن العلاج.

SECTION 31 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | الأقساط والسيولة

موقف التحصيل عبر فترة التنفيذ ثم الإغلاق

الدفعة	التاريخ	المبلغ	الحالة في المثال
Advance (40%)	Nov 2026 16	AED 10,500	Verified
Second Installment (40%)	Due 03 Dec	AED 10,500	Paid 07 Dec — 4 days late
Final Installment (20%)	Dec 2026 14	AED 5,250	Collected
Total Collected	At closeout	AED 26,250	No Outstanding

ماذا يرى Accounts وقت التأخير؟

- AR Aging يظهر AED 10,500 متأخرة 4 أيام.
- تنبيهات للمسؤول والـGM مع سجل المتابعة.
- لا توقف آلي للمشروع الجاري بسبب تأخر قسط.

ماذا يرى CEO؟

- المبالغ المحصلة مقابل المستحقة، مع سبب التأخر إن سُجل.
- تحليل Cash Flow Risks محتمل بالـAI إذا وجدت بيانات كافية.
- المدير لا يخلط الربحية مع الكاش الذي في البنك.

ملاحظة توقيت

التواريخ هنا افتراضية. تأخر 4 أيام في المثال المقصود هو الفرق بين 3 و7 ديسمبر، ولا يعني تحديدًا للسياسة القانونية أو المحاسبية.

SECTION 32 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | تكلفة وربحية المشروع

النتيجة المالية بعد اكتمال تسجيل التكاليف المذكورة

Sales ex. VAT	Project Cost	Gross Profit
25,000 AED	16,500 AED	8,500 AED

المؤشر	القيمة	التفسير
Material Issues	AED 11,200	من حركات المواد المحملة للمشروع.
Direct Labor	AED 4,500	من بيانات ساعات وتكلفة العاملين.
Other Expenses	AED 800	طلبات مصروفات معتمدة مرتبطة بالمشروع.
Total Cost	AED 16,500	كل المكونات المسجلة في المثال.
Illustrative Gross Margin	34%	8,500 ÷ 25,000.
Cash Collected	AED 26,250	يشمل VAT 1,250 في الحالة الافتراضية.
Recognized Revenue	وفق السياسة المعتمدة	ليس تلقائيًا 25,000 عند التوقيع.

الفرق الذي صنعه النظام

Finance تقدر تفتح **Project Profitability** وتصل لكل تكلفة على سجل صرف المواد أو كشوف العمالة أو المصروف. ولو الميزانية زادت، يظهر الانحراف بدل ما الربح يُحسب بعد فوات الأوان.

AI هنا

Predictive Analytics قد يتنبأ بتجاوز Budget أو ضغط Cash Flow. لكنه لا يُنشئ قيودًا محاسبية ولا يستبدل محاسبًا.

SECTION 33 / SYSTEM DOCUMENT

Case Study | الصيانة ونتيجة الرحلة

التسليم ينقل تاريخ المشروع لخدمة ما بعد البيع

بعد Handover

البيان	مثال داخل النظام	الغرض
Project	PRJ-2026-001	نفس المرجع
Equipment	Sensor / Serial List	الأجهزة المركّبة
Warranty	According to terms	بداية/نهاية معتمدة
Ticket	TKT-001	بلاغ جديد مرتبط بالمشروع
Issue	Sensor Offline	مشكلة العميل

Customer Service يتحقق من الحل قبل إغلاق البلاغ.

AI Call-to-Ticket

- يستقبل التسجيل من PBX مع موافقة قانونية وصلاحيات.
- يحوّل الصوت إلى نص ويلخص المشكلة.
- يربط البلاغ بالمشروع وبيانات الضمان.
- يصنف الأولوية المقترحة ويعرضها لمراجعة الموظف.
- لا يُستخدم لتحليل Sales Calls.

قبل وبعد — أثر متوقع وليس نتيجة مقاسة

الموضوع	من دون ربط موحّد	بالنظام المقترح
البيانات	سجلات منفصلة محتملة	Customer/Project ID واحد
المخزون	مشكلة قد تظهر متأخرًا	عجز 3 أجهزة مرتبط بمهمة
التحصيل	متابعة مشتتة محتملة	AR Aging بالأقساط الفعلية
الصيانة	تاريخ قد يصعب جمعه	Ticket مرتبط بالضمان

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

القصة تثبت ترابط الأقسام العشرة دون الادعاء بتحقيق نتائج تشغيلية فعلية قبل تنفيذ النظام.

SECTION 34 / SYSTEM DOCUMENT

الصلاحيات والموافقات الرئيسية

الموظف يرى ما يحتاجه فقط؛ System Admin ليس مديرًا ماليًا

العملية	المالك / المعتمد	قاعدة مهمة
Lead Assignment	Sales Manager	فرص الفريق
BOQ Approval	Technical Manager	قبل Quotation
Quotation Approval	General Manager	قبل العرض الخارجي
Payment Confirmation	Accounts / Verified Gateway	قبل إنشاء Project
Project Team	PM assigns; Technical Manager approves	التوافر من HR
Purchasing / Returns	Procurement Manager	المخزون لـProcurement فقط
Progress Acceptance	Project Manager	بناء على مهام وكميات
Testing / QC	Technical Manager	قبل Handover
Outgoing Payments	GM approves; Accounts executes	سجل مدفوعات مع Evidence
Leave Requests	Department Manager then HR	HR هو الاعتماد النهائي
Payroll	HR Manager approves; Accounts pays	Manual أو WPS/Bank
Maintenance Assignment	Maintenance Manager	الإغلاق مع Customer Service

Client Access = External Links Only

العميل لا يدخل CRM أو Projects أو Reports أو HR أو المخزون. يمكنه فقط التوقيع ودفع الفواتير المطلوبة عبر روابط خارجية آمنة.

SECTION 35 / SYSTEM DOCUMENT

التكاملات والاعتمادات الفنية المطلوبة

لا يمكن ضمان تكلفة أو توافق أي تكامل قبل معرفة مزوّد الخدمة وملفات الاعتماد

الملف المطلوب	التفاصيل المطلوب تأكيدها	ملحوظة
Payment Gateway	Provider / API / Webhooks / Refunds	لا نحدد اسمًا افتراضيًا.
E-Sign & Legal	/ Official templates / Sign every page Identity	مراجعة الصيغة القانونية وطرق الإثبات.
Marketing Ads	Meta & Google Accounts / Permissions	Campaign Metrics لا Auto Lead Capture.
PBX / AI Calls	Recording API / Consent / Storage	الصيانة وخدمة العملاء فقط.
B2C/B2B Messaging	SMS Provider / Email Domain	لا WhatsApp خارجي.
Biometrics	Model / SDK or Export	مع البدائل اليدوية/Excel.
Finance Policy	VAT TRN / GL / Opening Balances	معتمد من مسؤول مالي مختص.
Infrastructure	Hosting / Backups / SSL / Security	مواصفات السيرفر والتخزين غير مؤكدة.
Data Migration	Legacy Files / Import Templates	Preview / Dedupe / Reject Report.
Operations	Official Calendar / SLA / UAT Owners	التقويم والحضور والتسليم.

Security & Operations

- RBAC وAudit Log وAudit Log للأدوار الحساسة.
- نسخ احتياطية مشفرة مع اختبار الاسترجاع.
- Web Responsive Arabic/English، دون Native App.

ما لا يعد وعدًا ثابتًا الآن

- الـTech Stack، اسم المزود، تكلفة الاستضافة أو التكامل.
- مدة المشروع أو سعر التطوير أو الالتزام بمؤشر SLA للبنية.
- توافق PBX/Biometrics دون فحص الجهاز والـAPI.

SECTION 36 / SYSTEM DOCUMENT

اختبارات القبول والتسليم النهائي

الانتقال من التصور إلى نظام يعمل فعلًا تحت اختبار كل Department

أمثلة UAT يجب أن تنجح

- تسجيل Lead ومنع التكرار واختبار توزيع Leads.
- رفض Quotation غير معتمد أو BOQ غير معتمد.
- عدم إنشاء Project قبل اكتمال توقيع الصفحات وتحقيق الدفعة.
- Duplicate Payment Webhook لا يصنع Payment أو Project مكرر.
- Procurement وحده يشاهد/يغيّر أرصدة المخزون.
- فشل Mandatory Test يمنع Completed.
- AR/GL/VAT وBank Reconciliation بدون ترحيل مزدوج.
- SLA وAI Call-to-Ticket وRead-only CEO Assistant.

طريقة القبول

- كل Department Manager يختبر ويعتمد نطاق قسمه.
- H Hunters يختبر التكاملات والصلاحيات والحالات الاستثنائية والأمان.
- اختبار نقل البيانات والنسخ الاحتياطية واستعادة التشغيل.
- الجهة المفوضة لدى Home Hunters توقع قبولًا نهائيًا شاملًا واحدًا.
- إمكانية سبرنتات داخلية لا تعني تسليمًا تعاقديًا جزئيًا.

متى تكون الوثيقة معتمدة؟

عندما تُراجع Home Hunters المسارات والحقول والأدوار والحالات الاستثنائية والتبعيات وتؤكد الموافقة رسميًا. هذا الملف وحده لا يمثل توقيعًا أو عقدًا أو جدول سعر/مدة.

SECTION 37 / SYSTEM DOCUMENT

المطلوب مراجعته من Home Hunters

نقاط قرار محددة تجعل النسخة جاهزة لتثبيت نطاق التطوير

ID	مجال المراجعة	قرار أو مستند مطلوب
01	Project Type آلية	هل Smart Home وELV نوعان حصريان أم يسمح مشروع مركب؟
02	Signatures & Legal	اعتماد نموذج التوقيع على كل صفحة من Quotation وContract.
03	Payments & VAT	اعتماد جدول الدفعات والسياسات المحاسبية وقواعد إصدار الفاتورة.
04	Roles & Approvals	مراجعة صلاحيات 12 دورًا أصليًا وأدوار التشغيل الإضافية.
05	HR Scope	تأكيد رسمي لأي استبعاد مقترح لـPerformance Evaluation.
06	Integrations	توفير أسماء/مواصفات Payment Gateway وPBX وBiometric وHosting.
07	AI & Privacy	موافقة استخدام تسجيلات الخدمة، ومعالجة البيانات وأماكن تخزينها.
08	UAT & Delivery	تعيين من يعتمد الأقسام والتسليم النهائي الواحد.

خلاصة التنفيذ

المستهدف: منصة ويب متكاملة تدير عميلًا واحدًا عبر عشرة Departments، وتحوّل السجلات التشغيلية إلى متابعة مالية وفنية وتقارير ومخاطر قابلة للإجراء. **الخطوة التالية:** اعتماد النطاق وقواعد العمل رسميًا، ثم استكمال التصميم التقني والتسعير والعقد التنفيذي بشكل منفصل.

القيمة المتوقعة لـHome Hunters

الوثيقة صالحة للإرسال والقراءة وحدها، لكنها Draft للمراجعة؛ ليست تصريحًا بأن Home Hunters وافقت أو أن النظام بُني بالفعل.